



Urząd Gminy Marianowo
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

☎ 91 561 38 66, 91 561 38 85, 📠 91 561 38 66 wew. 20

✉ ug@marianowo.pl, www.marianowo.pl

Rada Gminy Marianowo

Marianowo, dnia 27 marca 2025 r.

Wpłynęło dnia 27.03 Nr 1
2025

Nasz znak: Fn.3035.3.2025

Sz. P.

Jolanta Rębisz

Przewodnicząca Rady Gminy Marianowo

Na podstawie Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) przekazuję informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Mateusz Ruciński

Rada Gminy Marianowo

Wpłynęło dnia 27.03 Nr 2025

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku
dochodów pochodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z w obszarze zabudowanym miejscowości Dalewo.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z została wykonana w ramach dofinansowania zewnętrznego: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Promesy Nr Edycja 2/2021/5228/PolskiLad – kwota dofinansowania 4 647 949,53 zł brutto. W 2024 roku otrzymano i wydatkowano kwotę 2 648 970,70 zł.

Umowa Nr KR/82/2023 z Wykonawcą STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 została podpisana w dniu 28 marca 2023 r. Wartość przedmiotu Umowy wynosiła 4 442 175,18 zł. Termin zakończenia robót zgodnie z Umową określono na dzień 29.03.2024 r. W dniu 06.03.2024 r. strony umowy zawarły aneks nr 01/2024 do umowy KR/82/2023 zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 4 892 578,45 zł., uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych. W dniach 10-18.04.2024 r. dokonano, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stargardzie w dniu 10 maja 2024 r.

Dane techniczne drogi (przebudowa):

- długość drogi 987,52 m o szerokości zmiennej 5,5-6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 - pobocze o długości 869 m i szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego,
 - zjazdy indywidualne z kostki betonowej koloru grafitowego – 1321 m²
 - zjazdy z kostki betonowej EKOBRUK koloru grafitowego – 113 m²
 - zatoka postojowa z kostki betonowej koloru grafitowego – 112 m²
 - umocnienie skarp płytami ażurowymi – 126 m²
 - krawężnik betonowy najazdowy – 1478 mb
- Wartość robót drogowych – 3 609 986,24 zł brutto

W ramach projektu wykonano również prace związane z:

- modernizacją oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 20 istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED - o wartości 104 849,50 zł brutto
- budową nowego oświetlenia na długości 333 m - o wartości 259 885,59 zł brutto
- modernizacją sieci wodociągowej Dalewo – Gogolewo o długości 212 m – o wartości 273 071,80 zł brutto,
- przebudową oraz budową chodnika o długości 1030 mb – o wartości 644 785,32 zł brutto

Łącznie poniesione nakłady (z dokumentacją projektową – kosztorysową oraz kosztami inspektora nadzoru) – 4 991 478,45 zł brutto

2. Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza.

Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie została wykonana w ramach dofinansowania zewnętrznego: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Promesy Nr 01/2021/9818/PolskiŁad – kwota dofinansowania 1 614 256,43 zł brutto. W 2024 roku otrzymano i wydatkowano kwotę 1.046.615,49 zł.

Umowa Nr 162/2022 z Wykonawcą L-SERVICE Paweł Lewiński z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Górnej 3 została podpisana w dniu 28.09.2022 r. Wartość przedmiotu Umowy wynosiła 1 699 217,30 zł. Termin zakończenia robót zgodnie z umową określono na dzień 30.11.2023 r. W dniu 30.11.2023 r. strony Umowy zawarły aneks nr 01/2023 do umowy 162/2022 zmieniający Wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 1 798 727,34 zł. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zmieniający termin wykonania robót do dnia 12 kwietnia 2024 r. W dniu 27.03.2024 r. dokonano, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stargardzie w dniu 27.03.2024 r.

Dane techniczne poszczególnych dróg:

1. Modernizacja drogi nr 83214082 położona w Dzwonowie obejmująca działki o numerach geodezyjnych 311/2, 339 i 364. Modernizowano odcinek drogi położonej na działkach 311/2 i 339. Wartość modernizacji 302 054,30 zł.

- długość drogi 155 mb o szerokości 3,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- pobocze o długości 300 m i szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, 225 m kw
- wjazdy indywidualne – 2 szt.

2. Modernizacja drogi nr 93214082 położonej w Dzwonowie obejmująca działki o numerach geodezyjnych 350,356 i 370. Modernizowano odcinek położony na działce nr 350. Zmieniono nawierzchnię z płyt jombo na masę z betonu asfaltowego. Wartość modernizacji 150 328,34 zł.

- na długości drogi 30 mb o szerokości 3,8 m wymieniono płyty jombo i położono nawierzchnię z betonu asfaltowego.

3. Droga nr 63214082 położona w Dzwonowie obejmująca działki o numerach geodezyjnych 214/1 i 309/2 – Wartość modernizacji 830 332,54 zł

- długość drogi 413 mb o szerokości 3,5 m – 5 m. Na długości 388 m nawierzchnia wykonana z betonu asfaltowego oraz odcinka 25 m wykonanego z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym typu Behaton o gr. 8cm, (87,50m kw)
- pobocze o długości 620 m i szerokości 0,75 cm z kruszywa łamanego, 465 m kw.N32061
- wjazdy indywidualne 8 szt.

4. Droga nr 73214082 położona w Dzwonowie obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 209/3. Wartość prac 178 907,71 zł
- długość drogi 85 m o szerokości 3,5 m wykonana z kostki betonowej prostokątnej w kolorze szarym typu Behaton o gr. 8 cm.

W ramach projektu wykonano również prace związane z:

- budową oświetlania drogowego na długości 100 m - o wartości 92 329,13 zł brutto
- modernizacją sieci wodociągowej usytuowanej na działce nr ewid. 209/3 o długości 65,13 m o wartości 107 510,04 zł brutto,
- budową przepustu drogowego pod nasypem korpusu drogowego drogi nr 73214082 na działce nr ewid. 209/3 o wartości 185 835,78 zł brutto

Łącznie poniesione nakłady (z dokumentacją projektową – kosztorysową oraz kosztami inspektora nadzoru) – 1 844 296,34 zł brutto

3. Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury.

Budowa przedmiotowego obiektu została wykonana w ramach dofinansowania zewnętrznego:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie w wysokości 3 000 000,00 zł brutto.
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Promisy Nr Edycja 3PGR/2021/2456/PolskiŁad – dofinansowanie w wysokości 1 900 000,00 zł brutto. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano i wydatkowano w 2024 r.

Umowa Nr KR/109/2023 z Wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kasprzak WIK – BUD z siedzibą w Stargardzie przy ul. Czeskiej 4A/13 została podpisana w dniu 09.05.202 r. Wartość przedmiotu umowy wynosiła 4.810.000,00 zł. Termin zakończenia robót zgodnie z umową określono na dzień 20.05.2024 r. W dniu 10.09.2024 r. strony umowy zawarły aneks nr 1/2024 do umowy KR/109/2023 wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 20 października 2024 r. W dniu 2.10.2024 r. dokonano, przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy odbioru końcowego, z usterkami i ustalono, że do dnia 31.10.2024 r. stwierdzone usterki zostaną usunięte, co zostało wykonane i potwierdzone kontrolą w dniu 31.10.2024 r. Obiekt został dopuszczony do użytkowania decyzją Nr 332/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie z dnia 19 listopada 2024 r.

Dane techniczne budynku:

Budynek wiejskiego domu kultury usytuowany jest na działce o nr ewidencyjnym 52 przy ul. Stargardzkiej 18 w Marianowie:

- powierzchnia zabudowy – 479,09 m²,
- powierzchnia użytkowa – 616,50 m²,

- kubatura 3 832,14 m³,
- długość/ szerokość/wysokość: 24,30/ 25,50/ 11,10,
- liczba kondygnacji nadziemnych - 2,
- instalacje: elektryczna z sieci, wodociągowa z sieci, kanalizacji sanitarnej do sieci, grzewcza – pompa ciepła, kanalizacja deszczowa do dwóch zbiorników bezodpływowych, wentylacja mechaniczna , teletechniczna, instalacja monitoringu.
- fundamenty – ławy żelbetowe monolityczne,
- stropy – płyty żelbetowe monolityczne,
- ściany zewnętrzne – z bloczków silikatowych, na piętrze ściana kolankowa murowana z słupami stalowymi,
- ściany wewnętrzne nośne –z bloczków silikatowych
- dach – stalowo – drewniany w konstrukcji tradycyjnej,
- pokrycie dachu - dachówka ceramiczna

Wartość robót budowlanych: 4 810 000,00 zł.

Koszty pozostałe:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa : 108 240,00 zł
- inspektor nadzoru: 49 200,00 zł.
- pozostałe: 16 445,31 zł.

Łącznie poniesione nakłady(z dokumentacją projektowo – kosztorysową i kosztami inspektora nadzoru) - 4 983 885,31 zł brutto

WÓJTA GMINY
Mateusz Ruciński

Informacja na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody w 2024 r. w zł						
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z w obszarze zabudowanym miejscowości Dalewo	2 648 970,70	2 648 970,70	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza	1 046 615,49	1 046 615,49	100,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
RAZEM				5 595 586,19	5 595 586,19	100,00
Wydatki w 2024 r. w zł						
600	60016	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z w obszarze zabudowanym miejscowości Dalewo	2 648 970,70	2 648 970,70	100,00
600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych w Dzwonowie umożliwiających dojazd do drogi krajowej, warsztatów terapii zajęciowej, świetlicy wiejskiej, kościoła, cmentarza	1 046 615,49	1 046 615,49	100,00
921	92109	6370	Budowa i wyposażenie inkubatora rozwoju Wiejskiego Domu Kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
RAZEM				5 595 586,19	5 595 586,19	100,00

WÓJT GMINY

Mateusz Ruciński

